

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 05. März 2024
 BESCHLUSS NR. 2024-49
 SEITE 1 von 3

Sanierung Kreisel Talackerstrasse / Giebeleichstrasse
 Genehmigung Bauabrechnung

6.3.2.1

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat für die Sanierung Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse mit Beschluss vom 1. Juli 2019 den Kredit im Betrag von CHF 634'500 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.295 / 205.5010.001, bewilligt. Für die Sanierung der Kanalisation hat der Stadtrat mit Beschluss Nr. 2019-94 vom 9. April 2019 einen Kredit im Betrag von CHF 64'000 exkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 206.5030.018, bewilligt.

Die Bauarbeiten für die Strassensanierung und die Kanalisationsarbeiten wurden im Juli 2021 abgeschlossen. Bei der Bauabnahme wurden keine Mängel festgestellt.

2. Bauabrechnung

Sanierung Kreisel Strassenbau und öffentliche Beleuchtung

Zusammenstellung der Kosten

Arbeitsgattung	Kredit inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST
Bauarbeiten Strassenbau	CHF 484'650.00	CHF 615'684.55
Nebenarbeiten	CHF 39'849.00	CHF 83'640.35
Öffentliche Beleuchtung	CHF 43'080.00	CHF 16'155.00
Technische Arbeiten	CHF 66'774.00	CHF 71'060.15
Rundung	CHF 147.00	CHF 0.00
Gesamttotal Strassenbau	<u>CHF 634'500.00</u>	<u>CHF 786'540.05</u>

Mehrkosten inkl. MWST

CHF 152'040.05

Begründung Mehrkosten (gerundete Beträge):

Das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Bauarbeiten fiel CHF 129'000 höher aus als in der Kostenschätzung zum Kreditantrag angenommen. Die Auswirkung der Kreiselsanierung auf den Verkehrsfluss hatte höhere Kosten für die notwendige Verkehrsplanung und den Betrieb der Lichtsignalanlage von CHF 44'000 zur Folge. Diese wirkte sich auch auf die Arbeiten des Ingenieurs aus, welcher Mehraufwendungen in der Höhe von CHF 4'300 abrechnete. Mit der Beibehaltung der Kandelaber und deren Standorte konnte bei der öffentlichen Beleuchtung ein Betrag von CHF 27'000 eingespart werden.



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 05. März 2024
 BESCHLUSS NR. 2024-49
 SEITE 2 von 3

Kanalisation

Zusammenstellung der Kosten

Arbeitsgattung	Kredit exkl. MWST	Abrechnung exkl. MWST
Baumeister Kanalisation	CHF 56'000.00	CHF 52'283.50
Technische Arbeiten	CHF 8'000.00	CHF 8'340.50
Gesamttotal Kanalisation	<u>CHF 64'000.00</u>	<u>CHF 60'624.00</u>
Minderkosten exkl. MWST		CHF 3'376.00

Begründung der Minderkosten:

Die Baumeisterarbeiten konnten früher als geplant abgeschlossen werden, was zu einer Ersparnis von CHF 3'700 führte.

Auf Antrag des Vorstandes Bau und Infrastruktur

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Bauabrechnung für die Sanierung Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse sowie die öffentliche Beleuchtung wird im Betrag von CHF 786'540.05 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.295 / 205.5010.001, genehmigt.
2. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Kanalisation wird im Betrag von CHF 60'624 exkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 206.5030.018, genehmigt.
3. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Bauabrechnung für die Sanierung Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse sowie die öffentliche Beleuchtung im Betrag von CHF 786'540.05 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.295 / 205.5010.001, zu genehmigen.
4. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 05. März 2024
BESCHLUSS NR. 2024-49
SEITE 3 von 3

5. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Martinelli Lanfranchi Partner AG, Europa-Strasse 15, 8152 Glattbrugg
- Rechnungsprüfungskommission
- Gemeinderat
- Finanzen und Liegenschaften
- Bau und Infrastruktur, Tiefbau

NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:


Roman Schmid


Willi Bleiker



VERSANDT:
07.03.2024