

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION OPFIKON

Sanierung Kreisel Talackerstrasse/ Giebeleichstrasse
Genehmigung Bauabrechnung

6.3.2.1

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat für die Sanierung Kreisel Talacker-/ Giebeleichstrasse mit Beschluss vom 1. Juli 2019 den Kredit im Betrag von CHF 634'500.00 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 206.5010.295 / 205.5010.001, bewilligt.

Für die Sanierung der Kanalisation hat der Stadtrat mit Beschluss Nr. 2019-94 von 9. April 2019 einen Kredit im Betrag von CHF 64'000.00 exkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 206.5030.018, bewilligt.

Die Bauarbeiten für die Strassensanierung und die Kanalisationsarbeiten wurden im Juli 2021 abgeschlossen. Bei der Bauabnahme wurden keine Mängel festgestellt.

2. Bauabrechnung

Sanierung Kreisel Strassenbau und öffentliche Beleuchtung

Zusammenstellung der Kosten

Arbeitsgattung	Kredit inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST
Bauarbeiten Strassenbau	CHF 484'650.00	CHF 615'684.55
Nebenarbeiten	CHF 39'849.00	CHF 83'640.35
Öffentliche Beleuchtung	CHF 43'080.00	CHF 16'155.00
Technische Arbeiten	CHF 66'774.00	CHF 71'060.15
Rundung	CHF 147.00	CHF 0.00
Gesamttotal Strassenbau	CHF 634'500.00	CHF 786'540.05
Mehrkosten inkl. MWST	CHF 152'040.05	

Begründung Mehrkosten

Das wirtschaftlich günstigste Angebot für die Bauarbeiten fiel CHF 129'000.00 höher aus als in der Kostenschätzung zum Kreditantrag angenommen. Die Auswirkung der Kreiselsanierung auf den Verkehrsfluss hatte höhere Kosten für die notwendige Verkehrsplanung und den Betrieb der Lichtsignalanlage von CHF 44'000.00 zur Folge. Diese wirkte sich auch auf die Arbeiten des Ingenieurs aus, welche Mehraufwendungen in der Höhe von CHF 4'300.00 abrechnete. Mit der Beibehaltung der Kandelaber und deren Standorte konnte bei der öffentlichen Beleuchtung ein Betrag von CHF 27'000.00 eingespart werden.

Kanalisation

Die Bauabrechnung für die Sanierung der Kanalisation wird im Betrag von CHF 60'624.00 exkl. MWST zur Kenntnis genommen. Der Stadtrat hat Bauabrechnung mit Beschluss von 5. März genehmigt.

3. Erwägungen der RPK

Die Bauabrechnung inklusive aller Belege wurde von RPK eingehend geprüft. Die Mehrkosten sind nachvollziehbar und gut begründet. Es gab keine Unstimmigkeiten oder Fehler in der Abrechnung. Wir haben alle Belege sorgfältig überprüft und können bestätigen, dass alles korrekt und transparent ist.

4. Antrag

In Würdigung aller Fakten und Erwägungen stellt die RPK mit 3:0 bei zwei Abwesenheiten, dem Gemeinderat den Antrag, die Bauabrechnung für die Sanierung Kreisel Talacker-/Giebeleichstrasse sowie die öffentliche Beleuchtung im Betrag von CHF 786'540.05 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.295/ 205.5010.001, zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Ibrahim Zahiri

Opfikon, 01. Juli. 2024

Der Präsident:



Björn Blaser

Ein Mitglied:



Ibrahim Zahiri