

STADT OPFIKON

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 28. Mai 2019
BESCHLUSS NR. 2019-141
SEITE 1 von 3

Interpellation Jeremi Graf (SP) 'Zeitplan Schulhaus Glattpark'
Beantwortung

6.1.5.1

Der Gemeinderat Jeremi Graf (SP) hat am 13. Februar 2019 die Interpellation 'Zeitplan Schulhaus Glattpark' eingereicht. Das Ratsbüro hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates am 19. Februar 2019 über den Eingang der Interpellation in Kenntnis gesetzt. An der Sitzung des Gemeinderates vom 4. März 2019 hat Jeremi Graf die Interpellation im Rat begründet. Gemäss Artikel 47 der Geschäftsordnung des Gemeinderates hat der Stadtrat die Interpellation innert drei Monaten nach Begründung im Rat schriftlich zu beantworten, somit bis am 4. Juni 2019.

Es handelt sich um folgende Interpellation:

'Der kommunale Souverän stimmte am 12. Februar 2017 dem Projektierungskredit Schulanlage Glattpark von CHF 3'269'000 zu.

Am 24. August 2017 hat der Stadtrat folgendes kommuniziert:

Die Genehmigung des Projektierungskredites löste zwei Beschwerden aus. Gemäss Beschluss des Bezirksrates Bülach wurde der Aufsichtsbeschwerde gegen die Auftragsvergabe für die Projektierung keine Folge gegeben. Die Beschwerde betreffend Stimmrechtsrekurs gegen die Volksabstimmung vom 12. Februar 2017 wurde bis ans Bundesgericht weitergezogen, welches jedoch gemäss Urteil nicht darauf eintrat. Die Abstimmung ist somit rechtskräftig und die Arbeiten werden ein halbes Jahr später als geplant wieder aufgenommen.

Ich bitte den Stadtrat, die folgenden Fragen zu beantworten:

- 1. Wurden nach der Abstimmung alle Arbeiten am Projekt Schulhaus Glattpark unterbrochen, dass der Rückstand 6 Monate beträgt?*
- 2. Hätte man nicht gewisse Arbeiten am Projekt Schulhaus Glattpark auch während der Rekursphase erledigen können um den Rückstand geringer zu halten?*
- 3. Laut Abstimmungszeitung ist der Herbst 2018 ein möglicher Termin für eine Abstimmung über den Baukredit; der Bezug ist auf Beginn Schuljahr 2021/2022 geplant. Mit 6 Monaten Verzug wäre es Frühling 2019, was aber nicht mehr realistisch ist. Im Stadt-Anzeiger (Ausgabe 20. Dezember 2018) wird sogar ein Abstimmungstermin im Jahr 2020 erwähnt. Weshalb gibt es weitere Verzögerungen? Wie sieht die aktuelle Terminplanung aus?*
- 4. Gibt es Möglichkeiten den Prozess zu beschleunigen?*

Für die Beantwortung der Fragen danke ich bestens.'



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 28. Mai 2019
BESCHLUSS NR. 2019-141
SEITE 2 von 3

Beantwortung der Interpellation:**Frage 1:**

Wurden nach der Abstimmung alle Arbeiten am Projekt Schulhaus Glattpark unterbrochen, dass der Rückstand 6 Monate beträgt?

Antwort:

Ein Stimmrechtsrekurs hat eine aufschiebende Wirkung zur Folge. Somit ist die Entscheidung nicht rechtswirksam, bis die Sache von der nächsten Instanz entschieden ist. Während der Dauer des Verfahrens ist die Vollziehbarkeit der angefochtenen Anordnung gehemmt und die Arbeiten werden unterbrochen.

Frage 2:

Hätte man nicht gewisse Arbeiten am Projekt Schulhaus Glattpark auch während der Rekursphase erledigen können um den Rückstand geringer zu halten?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1. Von weiteren Arbeitsschritten am Projekt ist aufgrund der nicht rechtswirksamen Entscheidung abzusehen.

Frage 3:

Laut Abstimmungszeitung ist der Herbst 2018 ein möglicher Termin für eine Abstimmung über den Baukredit; der Bezug ist auf Beginn Schuljahr 2021/2022 geplant. Mit 6 Monaten Verzug wäre es Frühling 2019, was aber nicht mehr realistisch ist. Im Stadt-Anzeiger (Ausgabe 20. Dezember 2018) wird sogar ein Abstimmungstermin im Jahr 2020 erwähnt. Weshalb gibt es weitere Verzögerungen? Wie sieht die aktuelle Terminplanung aus?

Antwort:

Die aus dem Rekurs resultierende Verzögerung hatte seitens der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) einen Neuaufbau der internen Arbeitsteams zur Folge. Die für die Planung vorgesehenen Mitarbeitenden standen nicht mehr zur Verfügung, da sie in anderen Projekten eingesetzt worden sind.

Weiter führten veränderte Rahmenbedingungen im Vergleich zum Projekt aus dem Jahr 2014 zur Überprüfung des Raumprogramms sowie der Kostenfolgen. Dies erforderte eine vorgeschaltete Machbarkeitsstudie.

Nachdem das Vorprojekt Ende 2018 fertiggestellt werden konnte, sieht der Terminplan nach wie vor wie folgt aus: Das Bauprojekt liegt im Juni 2019 vor und die Genehmigung durch den Stadtrat zu Händen des Gemeinderates wird vor den Sommerferien stattfinden. Bewilligt das Parlament den Baukredit bis Oktober 2019, kann die Volksabstimmung im Februar 2020 durchgeführt werden.



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 28. Mai 2019
BESCHLUSS NR. 2019-141
SEITE 3 von 3

Frage 4:

Gibt es Möglichkeiten den Prozess zu beschleunigen?

Antwort:

Es liegt bereits heute eine ehrgeizige Terminplanung vor. Eine ständige Terminkontrolle findet statt, welche zumindest diesen Fahrplan garantieren soll. Zum Zeitpunkt des Erlangens der Baubewilligung wird auch der Terminplan auf Potentiale zur Beschleunigung überprüft.

Auf Antrag des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Interpellation von Jeremi Graf (SP) 'Zeitplan Schulhaus Glattpark' wird im Sinne der Erwägungen beantwortet.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Jeremi Graf, Wright-Strasse 36, 8152 Glattpark (Opfikon)
 - Büro Gemeinderat
 - Finanzen und Liegenschaften

NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:



Paul Remund



Willi Bleiker

VERSANDT:
31.05.2019

