STADT OPFIKON

RECHNUNSPRÜFUNGSKOMMISSION

Grossackerstrasse Süd Strassensanierung, Kanalisation, Beleuchtung
Genehmigung Bauabrechnung **6.3.2.1**

Ausgangslage
Der Gemeinderat Opfikon hat für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz mit Beschluss von 9. Mai 2016 einen Kredit im Betrag von CHF 698`544 inkl MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.292, bewilligt.

Projekt und Bauablauf
Die Geometrie der Grossackerstrasse wurde nicht verändert. Es wurden der Belag, die Randabschlüsse, die Fundationsschicht sowie die Beleuchtung eins zu eins erneuert. Die Kanalisationsleitung wurde mittels Innensanierung im Abschnitt von der Vrenikerstrasse bis zum Regenüberlaufbauwerk (RÜW) saniert. Ab dem RÜW bis zur Rietgrabenstrasse wurde gleichzeitig der Ersatz der Kanalisation, mit einer Leitungsvergrösserung, vorgenommen. Dabei wurde auch das in der Mitte liegende Regenüberlaufbauwerk umgebaut und saniert.

In Abstimmung mit der Energie Opfikon AG wurden ebenso die Elektroleitungen und die Wasserleitungen samt Hausanschlüssen erneuert.

Die Bauarbeiten wurden im August 2017 abgeschlossen.

Kosten
Die Kosten für die Bauarbeiten fielen mit CHF 279`438.35 tiefer aus als budgetiert. Der Bauunternehmer hat die Arbeiten zu einem äusserst günstigen Pauschalangebot offeriert.

Zulasten der Stadt Opfikon fallen folgenden Kosten an:

Bewilligter Kredit GR von 9. Mai 2016	CHF	698`544.00
Strassenbau, öffentliche Beleuchtung	CHF	298'652.30
Nebenarbeiten	CHF	82'624.35
Technische Arbeiten	CHF	37'829.00
Totalkosten	CHF	419'105.65
Minderkosten	CHF	279`438.35

Begründung der Minderkosten
Die Kosten für die Bauarbeiten fielen CHF 279`438.35 tiefer aus als budgetiert. Die Tius AG, Uster, hat die Arbeiten zu einem äusserst günstigen Pauschalangebot im Betrag von CHF 294'807 offeriert. Die Regiearbeiten konnten dank preiswertem Pauschalangebot ebenfalls günstiger als erwartet ausgeführt werden. Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt. Die restlichen Minderkosten entstanden durch die genutzten Synergien der angrenzenden Baustelle Rietgrabenstrasse.

STADT OPFIKON

Erwägungen der RPK

Die RPK hat die vom Stadtrat vorgelegte Bauabrechnung mit samt den Unterlagen sorgfältig geprüft. Anlässlich einer Besprechung mit dem Bauvorstand und den zuständigen Kadern der Abteilung Bau- und Infrastruktur wurden etliche Fragen erläutert, die alle zur vollständigen Zufriedenheit beantwortet wurden.

Antrag

Gestützt auf die vorstehend formulierten Erwägungen, stellt die RPK mit 5 JA : 0 NEIN dem Gemeinderat den Antrag, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Ibrahim Zahiri

Opfikon, 05. September 2018

Der Präsident:
Mathias Zika

Ein Mitglied:
Ibrahim Zahiri