

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018
BESCHLUSS NR. 2018-141
SEITE 1 von 3

Grossackerstrasse Süd Strassensanierung, Kanalisation, Beleuchtung
Genehmigung Bauabrechnung

6.3.2.1

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat Opfikon hat für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz mit Beschluss vom 9. Mai 2016 den Kredit im Betrag von CHF 698'544 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.292, bewilligt.

Der Stadtrat Opfikon hat mit Beschluss Nr. 2015-340 vom 24. November 2015 den Kredit im Betrag von CHF 14'000 exkl. MWST für die Projektierung der zu sanierenden Kanalisationsleitung zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 201.5010.177, bewilligt.

Mit Beschluss Nr. 2016-070 vom 22. März 2016 hat der Stadtrat den Kredit im Betrag von CHF 373'400 exkl. MWST für die bauliche Ausführung der Kanalisation in der Grossackerstrasse Süd bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden im August 2017 abgeschlossen.

2. Bauabrechnung

Strasse und öffentliche Beleuchtung

Die Oberbauleitung unterbreitet die Bauabrechnung:

Bewilligter Kredit GR vom 9. Mai 2016	CHF	698'544.00
Baukosten gemäss Bauabrechnung	CHF	<u>419'105.65</u>
Minderkosten	CHF	279'438.35

Begründung der Minderkosten (gerundete Beträge):

Die Kosten für die Bauarbeiten fielen CHF 279'438.35 tiefer aus als budgetiert. Die Tius AG, Uster, hat die Arbeiten zu einem äusserst günstigen Pauschalangebot im Betrag von CHF 780'000 offeriert, dieses lag CHF 220'000 unter dem Mittelwert der eingegangenen Offerten. Die Regiearbeiten konnten dank preiswerter Pauschalangebot ebenfalls günstiger als erwartet ausgeführt werden. Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt. Die restlichen Minderkosten entstanden durch die genutzten Synergien der angrenzenden Baustelle Rietgrabenstrasse.



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018
BESCHLUSS NR. 2018-141
SEITE 2 von 3

Kanalisation

Bewilligter Kredit SRB Nr. 2015-340, exkl. MWST	CHF	14'000.00
Bewilligter Kredit SRB Nr. 2016-070, exkl. MWST	CHF	<u>373'400.00</u>
Total bewilligte Kredite, exkl. MWST	CHF	387'400.00
Baukosten gemäss Bauabrechnung, exkl. MWST	CHF	<u>260'476.30</u>
Minderkosten, exkl. MWST	CHF	126'923.70

Begründung der Minderkosten (gerundete Beträge):

Auch bei der Sanierung der Kanalisation konnte durch die günstigen Pauschalangebote die Kreditvergabe um CHF 70'000 für die Baumeister- und um CHF 35'000 für die Kanalsanierungsarbeiten unterschritten werden. Durch die Nebenbaustelle an der Rietgrabenstrasse konnte die Instandstellung der Kanalisation in diesem Teilstück vereinfacht ausgeführt werden, was zusammen mit dem ungenutzten Kredit für Unvorhergesehenes die Minderkosten um weitere CHF 15'000 erhöht hat.

Auf Antrag des Bauvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Die Bauabrechnung für die Strassensanierung und den Beleuchtungsersatz der Grossackerstrasse Süd, Abschnitt Vreniker- bis Rietgrabenstrasse, wird im Betrag von CHF 419'105.65 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 202.5010.292, genehmigt.
2. Die Bauabrechnung für die Sanierung der Kanalisation an der Grossackerstrasse Süd wird im Betrag von CHF 260'476.30 exkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto-Nr. 201.5010.177, genehmigt.
3. Die Bauabrechnung des Strassenbaus inkl. der Beleuchtung wird gestützt auf Art. 35 Ziffer 2 der Gemeindeordnung dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet.
4. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an gerechnet, schriftlich und unter Beilage einer Kopie dieses Beschlusses beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, Rekurs eingereicht werden. In der Beschwerdeschrift sind die Anträge zu stellen und zu begründen.



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 19. Juni 2018
BESCHLUSS NR. 2018-141
SEITE 3 von 3

5. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeinderat
- ewp AG, Rikonerstrasse 4, 8307 Effretikon
- Abteilung Finanzen und Liegenschaften
- Abteilung Bau und Infrastruktur, Tiefbau

NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:



Paul Remund



Hansruedi Bauer



VERSANDT:
21.06.2018